

Отдел образования
администрации Ржаксинского района

12 июля 2022 года

**Протокол
№ 2**
**заседания муниципального проектного комитета
по реализации на территории Ржаксинского района региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование».**

Заместитель председателя муниципального проектного комитета:
Шаронина М.Н. – начальник отдела образования администрации района;

Секретарь муниципального проектного комитета:
Сарычева Н.В. – ведущий специалист отдела образования администрации района;

Руководители муниципальных рабочих групп:
Шаронина М.Н., Сарычева Н.В., Новикова Е.П.,

Повестка дня:

Присутствовали члены рабочих групп: Леонов А.В.- директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», Рязанова Т.В.- директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева», Матвеева О.П.- директор МКУ «Информационно-методический центр», Егоркина А.С., Мухортова Л.П. - методисты МКУ «Информационно-методический центр».

Повестка дня.

1. О ходе реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в образовательных организациях Ржаксинского района.
2. О предоставлении образовательными организациями отчетности, фотомониторингов о ходе реализации проекта, приобретения оборудования.
3. Разное.

По первому вопросу (М.Н.Шаронина):

В рамках реализации национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Ржаксинского района будет реализован региональный проект «Современная школа», в рамках которого будут созданы 3 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей – «Точки роста» на базе:

- филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса и в п.Чакино,

- филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка.

По проекту предусматривается оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации программ по учебным предметам: «Химия», «Физика», «Биология», предметной области «Технология» - за счет региональных средств, и подготовка помещений (учебных кабинетов, лаборантских) по указанным предметам - за счет муниципальных средств.

На текущий момент (на 10.07.2022 г.):

по филиалу МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса – отремонтировано 4 помещения - 2 учебных кабинета (химия и физика) и 2 лаборантские (к ним), стоимость ремонтных работ – 844 967, 0 руб. (заключены договора с подрядчиком ООО «Мастерстрой»: Договор №20 от 19.04.2022 г. на сумму 300 724,0 руб. и Договор №23 от 11.05.2022 г. на сумму 544 243,0 руб.). Произведены следующие ремонтные работы: вставлены пластиковые окна, новые двери, установлены потолки армстронг, постелен линолеум, стены выравнены и оштукатурены, произведена подводка воды. Ремонтные работы в филиале по подготовке помещений завершены на 100%. Осталось брендирование, заказ мебели и поставка учебного оборудования.

по филиалу МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино – приступили к ремонту 3 помещений - 2 учебных кабинетов (физика и химия) и 1 лаборантской, стоимость ремонтных работ – 794 817, 0 руб., (заключены договора с подрядчиком ООО «Мастерстрой»: Договор №21 от 19.04.2022 г. на сумму 315 548,0 руб. и Договор №23 от 11.05.2022 г. на сумму 479 269,0 руб.) В настоящее время ремонтные работы произведены на 75 %, вставлены окна, установлены потолки армстронг, выравнены стены, осталось покрасить стены, постелить линолеум и установить плинтуса. Так же остается брендирование, заказ мебели и поставка учебного оборудования.

по филиалу МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка - будет отремонтировано 2 учебных кабинета, стоимость ремонтных работ – 466 160,0 руб., договор заключен так же с подрядчиком ООО «Мастерстрой».

Ремонт помещений проводится за счет средств муниципального бюджета, планируемый срок завершения ремонтных работ – август 2022 г., проведение брендирования – август 2022 г.

Из областного бюджета выделено на каждую ТР по 500 тыс. руб. на приобретение мебели, планируемый срок заключения договора/контракта на поставку мебели – июнь 2022 г.

Учебное оборудование для реализации программ по учебным предметам: «Химия», «Физика», «Биология», предметной области «Технология» поступит за счет региональных средств.

Срок выполнения всех видов работ определен – 20.08.2022 г.

По второму вопросу:

Сарычева Н.В.. Руководители образовательных организаций должны в указанные сроки предоставлять информацию и фотомониторинги реализации проекта, хода ремонтных работ, получения оборудования, проведения брендирования.

Заместитель председателя

муниципального проектного комитета:  М.Н.Шаронина

Секретарь председателя

муниципального проектного комитета:  Н.В.Сарычева

12.07.2022 г.